

Mise à jour le 16/10/2023

REGISTRE

ACCESSIBILITE

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC  
INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC



# COMMENT CA MARCHE ?

LA loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, LA PARTICIPATION ET LA CITOYENNETÉ des personnes HANDICAPÉES est A l'origine de LA réglementation sur L'ACCESSIBILITÉ des ÉTABLISSEMENTS et des INSTALLATIONS recevant du public.

Le dépôt d'un agenda d'accessibilité programmé, dit Ad'AP, est une ÉTAPE OBLIGATOIRE pour tout ÉTABLISSEMENT ne répondant PAS aux exigences d'accessibilité Actuelles.

**Le CNISAM** (Centre NATIONAL d'Innovation Silver économie, Autonomie et Métiers) Accompagne les entreprises ARTISANALES et petites entreprises A intégrer entre autres les ASPECTS RÉGLEMENTAIRES en MATIÈRE d'ACCESSIBILITÉ. Seul pôle NATIONAL d'innovation dédié AU SECTEUR de L'ARTISANAT sur les questions d'Autonomie et de silver économie, le CNISAM vous propose un registre d'ACCESSIBILITÉ GRATUIT et facile A compléter.

Ce présent registre A été conçu pour les ERP de 5ème CATÉGORIE. Il vous permet de FAIRE le point régulièrement sur l'AVANCÉE des TRAVAUX. Le tenir A jour vous permet de justifier des RÉALISATIONS et du bon déroulement de votre Ad'AP.

## Comment remplir votre registre ?

Commencez PAR remplir LA fiche identité propre A votre ERP. Vérifiez ensuite point par point LA conformité de votre ERP et complétez les TABLEAUX en fonction des TRAVAUX prévus et ceux déjà RÉALISÉS. En CAS de doute, nous vous conseil- lons de télécharger gratuitement LA brochure « L'ACCESSIBILITÉ des ÉTABLISSEMENTS recevant du public et INSTALLATIONS ouvertes AU public des ERP et IOP de 5<sup>e</sup> CATÉGORIE » éditée par le CNISAM (nov. 2015).

- NATURE de LA RÉALISATION : un bref descriptif des Aménagements envisagés,
- DÉLAIS de RÉALISATION : LA DATE butoir prévue dans votre Ad'AP pour cette réalisation,
- Coût : une estimation des frais engagés dans cette réalisation (il peut ne pas y avoir de coût)
- VALIDATION A LA RÉCEPTION : A remplir une fois LA réalisation terminée,
- DATE : LA DATE de fin de réalisation de L'Aménagement (elle peut être Antérieure AU DÉLAI de réalisation).

Dès qu'un nouvel élément d'accessibilité est mis en place dans votre ERP, reprenez ce document pour le mettre A jour.





# RENSEIGNEMENTS SUR L'ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

Raison sociale : Maison familiale Rurale OF/CFA

Actualisation du : 16/10/2023

Adresse : Frécul

Code postal : 79130

Ville : Secondigny

Téléphone : 0549637017

Site web : [www.mfr-secondigny.fr](http://www.mfr-secondigny.fr)

Email : [mfr.secondigny@mfr.asso.fr](mailto:mfr.secondigny@mfr.asso.fr)

Nom du représentant de la personne morale : Mr TEXIER Joel (président)

Siret : 78148515600017

Activité : Formation

L'établissement fait-il partie de la 5<sup>ème</sup> catégorie : OUI  NON

Effectif de l'ERP :      Personnel : 23      Public : 80      Total : <100

L'ERP possède plusieurs niveaux (étages et/ou sous-sol) : OUI  NON

Un document tenant lieu d'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) a été établi : OUI  NON

Si oui à quelle date : 10 octobre 2016

Existe-il un registre de sécurité : OUI  NON

# SIGNALETIQUE

- Signalétique indiquant les changements de direction et les accès
- Signalétique indiquant les croisements voiture / piéton
- Signalétique lisible et visible (hauteur et type des caractères, au regard des distances)
- Typographie de couleur contrastée selon le type de support
- Toute information sonore doublée par une information visuelle

**CONFORME :**

OUI

NON

PAS CONCERNÉ

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
fiche 25 : Signalétique insuffisante portes sanitaire en restauration	3 mois	700 €		1er trimestre 2017
fiche 24 : Absence de repérage des parois vitrées	3 mois	550 €		1er trimestre 2017

## ECLAIRAGE

- Cheminement extérieur 20 lux
- Circulation piéton / voiture 50 lux
- Circulation intérieur 100 lux
- Escalier et équipement 150 lux
- Poste ou banque d'accueil 200 lux

**CONFORME :**

OUI

NON

PAS CONCERNÉ

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

## CHEMINEMENT

- Sol stable, non meuble et sans trou ou ressaut > à 2 cm
- Largeur du cheminement de 1.20 m (tolérance 0.90 m sur une courte distance)
- Absence d'élément en saillie  $\geq 0.15$  m
- Dévers sur les cheminements  $\leq$  à 3 %
- Espaces de giration à chaque choix d'orientation et tous les 6 à 8 m
- Eléments de guidage de couleur contrastée (à minima entre l'entrée, le parking et l'accueil)
- Revêtements sans gêne visuelle ou acoustique
- Hauteur de passage libre  $\leq 2,20$  m sous élément suspendu

**CONFORME :**

OUI

NON

PAS CONCERNÉ

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
fiche 2: Chanfrein accès pente non conforme entrée principale restauration	1 année	12900 €		Avant fin 2017  //
fiche 4: Seuil non conforme bagagerie	3 mois	1600 €		1er trimestre 2017
fiche 6 : Seuil non conforme entrée secrétariat	1 année			//
fiche 8: Absence de cheminement visuel défini sur l'ensemble du site	1 année	35100 €		Avant fin 2017
fiche 5 : Présence d'un ressaut entrée salle informatique	3 mois	1500 €		1er trimestre 2017



## VIDE BORDANT LE CHEMINEMENT

Dans le cas d'un vide bordant le cheminement supérieur à 0.40 cm, présence d'un garde-corps.

**CONFORME :** OUI  NON  PAS CONCERNÉ

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

## PARKING

En cas de place de parking, 2 % du parc doit être accessible (minimum 1 place adaptée).

- Places localisées à proximité de l'entrée
- Largeur 3.30 m
- Marquage au sol + Signalétique verticale
- Raccordement au cheminement sans ressaut > à 2 cm

**CONFORME :**

OUI

NON

PAS CONCERNÉ

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
fiche 15 : Nombre de places adaptées parking	1 année	1500 €		Avant fin 2017

## PORTAIL ET PORTE ADAPTEE

- Portail facilement manœuvrable (50 Newtons)
- Espaces de manœuvre devant et derrière (1.70 m - 2.20 m)
- Largeur de passage utile d'un battant 0.77 m à minima (obligatoire 0.83 m chambres adaptées)
- Hauteur de poignée (0.90 m et 1.30 m)
- Temporisation d'ouverture adaptée à la distance pour les portails automatiques

**CONFORME :**

OUI

NON

PAS CONCERNÉ

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

## ASCENSEUR ET PLATEFORME ELEVATRICE

- Conforme à la norme NF EN 81-70/A1 ou plateforme élévatrice selon les normes NF EN 81-41 et NF EN 81-40)
- Largeur de passage de porte 0.80 m
- Dimension minimale de la cabine 1.10 m x 1.40 m
- Dimension minimale de la plateforme élévatrice 0.90m x 1.40 m
- Charge minimale supportée  $\geq 300$  kg

**CONFORME :**      OUI       NON       PAS CONCERNÉ

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

## ESCALIER $\leq$ 3 MARCHES

- BEV (Bande d'Eveil à la Vigilance) en haut de chaque escalier entre 0.28 et 0.50 m de la première marche
- Contre-marche et nez de marche de couleur contrastée notamment sur la première et dernière marche
- Main courante recommandée (hauteur 0.80 m à 1.00 m)
- Hauteur de marche  $\leq$  0.17 m
- Absence d'obstacle au pied de chaque nez de marche
- Largeur de giron  $\geq$  28 cm

**CONFORME :**

OUI

NON

PAS CONCERNÉ

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
fiche 14 : Escaliers non conformes entrée salle moniteurs 1	1 année	300 €		Avant fin 2017

## ESCALIER > 3 MARCHES

- BEV (Bande d'Eveil à la Vigilance) en haut de chaque escalier entre 0.28 et 0.50 m de la première marche
- Contre-marche et nez de marche de couleur contrastée notamment sur la première et dernière marche
- Main courante, barre de maintien (rigide et continu) (hauteur 0.80 m à 1.00 m)
- Main courante (hauteur 0.80 m à 1.00 m)
- Hauteur de marche 0.17 m
- Absence d'obstacle au pied de chaque nez de marche
- Largeur de giron  $\geq$  28 cm

**CONFORME :**

OUI

NON

PAS CONCERNÉ

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
fiche 9: Escalier non conforme (trou > à 2cm) entrée internat	1 année	500 €		Avant fin 2017
fiche 10-11-12-13 Escaliers non conformes entrée internat, proximité classe 6, entrée salle polyvalente coté cour, escalier secrétariat	1 année	15500 €		Avant fin 2017

## PLAN INCLINE, RAMPE FIXE OU AMOVIBLE

- Pente du plan incliné de 6 % à 12 % suivant les longueurs et les tolérances dans l'existant
- Dévers  $\leq$  à 3 %

**CONFORME :**

OUI

NON

PAS CONCERNÉ

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
fiche 1: Pente non conforme secrétariat	1 année	15000 €		Avant fin 2017
Fiche 3: Pente non conforme accès patio	1 année	13222 €		Avant fin 2017
fiche 7: Dévers supérieur à 3 % entrée bureau des moniteurs	1 année	8000 €		Avant fin 2017

## DISPOSITIF DE COMMANDE

- Prise en compte des appels par le système, notamment des personnes sourdes, malentendantes ou muettes
- Assure le retour d'information de la prise en compte de l'appel, particulièrement lors de l'absence d'une vision directe
- Hauteur entre 0.90 m et 1.30 m
- Espace d'usage 0.80 m x 1.30 m
- Couleur contrastée notamment au niveau des organes de commande
- L'ensemble peut être associé avec des systèmes visuels et sonores

**CONFORME :**

OUI

NON

PAS CONCERNÉ

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
fiche 16: Circulation intérieurs horizontales, espace de manœuvre secrétariat	1er trimestre 2020	2000 €		Début 2020



## BANQUE D'ACCUEIL ET BORNE DE PAIEMENT

- Utilisable en position debout ou assise
- Configurer pour une communication visuelle
- Plan supérieur d'une partie du meuble, hauteur maximale 80 cm
- Vide sous meuble (Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm)
- Lisibilité des affichages (prix), assis ou debout

**CONFORME :**

OUI

NON

PAS CONCERNÉ

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
fiche 22: Portes portiques et sas, porte entrée bureau directeur (porte double sas)	1 année	2977 €		Avant fin 2017
fiche 16: espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour (zone d'accueil)	3 ans	1500 €		Avant fin 2019

## PERSONNEL

Le personnel appelé à être en contact avec les clients doit être formé à l'accueil et à l'accompagnement de toute personne handicapée (moteur, visuel, auditif, mental, cognitif psychique...)

**CONFORME :**

OUI

NON

PAS CONCERNÉ

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Date
Formation de Mme GLORIAU Amandine (référénte handicap) accompagnement au handicap	Chaque année		Accompagner les personnes avec un trouble psychique 15-16/11 et 13/12 2023 Réunion nationale accompagner les apprenants en situation de handicap (Paris) 03 octobre 2022 SST 20 – 21 juin 2022 Formation référent handicap « Acquérir les connaissances nécessaires à la fonction de référent handicap » 10 -11 février et 10 mars 2022
Formation de Mr Matthew Terry (suivi administratif handicap et accueil physique des personnes handicapées.	3 mois	500 €	10 - 11/02 et 17 mars 2020

## MARCHANDISE EN LIBRE-SERVICE

- Hauteur accessible des marchandises comprise entre 0.40 m et 1.30 m du sol
- Recommandation ergothérapeute : 0.60 m à 1.40 m

**CONFORME :**      OUI       NON       PAS CONCERNÉ

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

## TOILETTES

- Au moins un doit être accessible aux personnes handicapées
- Rayon de giration dans ou devant les toilettes (diamètre 1.50 m), en dehors du débattement de la porte
- Espace d'usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m), en dehors du débattement de la porte
- Barre de maintien, hauteur comprise entre 0.80 m à 1.00 m
- Axe de la lunette du WC distant entre 0.35 m à 0.40 m du mur latéral
- Hauteur de cuvette entre 0.45 m et 0.50 m
- Lave-mains adapté avec hauteur du plan  $\leq$  0.85 m

**CONFORME :**

OUI

NON

PAS CONCERNÉ

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
fiche 26: Sanitaires, barre d'appui	3 mois	150 €		1er trimestre 2017
fiche 27: Sanitaires, verrous sur porte entrée principale, poignée de rappel	3 mois	1550 €		1er trimestre 2017

## LAVABO

- Espace ou vide sous le lavabo, dimensions minimum, Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm (Siphon déporté)
- Hauteur du plan  $\leq 0.85$  m

**CONFORME :**

OUI

NON

PAS CONCERNÉ

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
fiche 29: lavabo non conforme chambre PMR hébergement	3 mois	1200 €		1er trimestre 2019
fiche 31: salle polyvalente, espace sous lavabo non conforme	1 année	1200 €		Avant fin 2017

## CABINE D'ESSAYAGE

- Rayon de giration (diamètre 1.50 m) en dehors du débattement de la porte
- Espace d'usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m)
- Barres de maintien assis / debout (0.80 m à 1.00 m)

**CONFORME :** OUI  NON  PAS CONCERNÉ

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

## SALLE DE RESTAURATION

- Au moins 2 places adaptées jusqu'à 50 places et 1 emplacement supplémentaire par tranche de 50 places supplémentaires
- Largeur du cheminement principal 1.20 m (entrée/accueil/place adaptée/toilette)
- Largeur cheminement secondaire de 0.90 m – 0.60 m
- La dimension d'une place adaptée sera celle d'un espace d'usage (0.80 m x 1.30 m)
- Présence d'un vide sous la table, dimension : hauteur 0.70 m, profondeur 0.30 m
- Hauteur du plan supérieur de table, 0.80 m
- Espace vide sous le buffet, (Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm)
- Espace d'usage (0,80 m x 1,30 m) sur la longueur ou pourtour du buffet
- Distance de préhension des éléments en présentation sur le buffet (nourriture, assiettes...) adaptée (Hauteur entre 0.60 m et 1.30 m, Longueur/Profondeur 0.50 m)

**CONFORME :**

OUI

NON

PAS CONCERNÉ

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
fiche 20: Portes portiques et sas, porte entrée restauration (deux vantaux égaux de 70 cm)	1 année	6618 €		Avant fin 2017
fiche 21: Portes portiques et sas, porte entrée restauration (deux vantaux égaux de 80 cm)	1 année	2000 €		Avant fin 2017
fiche 23: Portes portiques et sas, longueur plane avant bloc porte insuffisante	1 année	10000 €		Avant fin 2017
fiche 28: Sanitaires restauration (lave main, barre d'appui, poignée de rappel)	1 année	1200 €		Avant fin 2017
fiche 30: Espace sous lavabo non conforme	1 année	1200 €		Avant fin 2017

## SALLE D'EAU (DOUCHE, BAIGNOIRE)

- Rayon de giration (diamètre 1.50 m), chevauchement du débattement de la porte  $\leq 0.25$  m
- Espace d'usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m)
- Barre de maintien assis / debout (0.80 m à 1.00 m)
- Equipement pour s'asseoir dans la douche
- Hauteur accessible des équipements (0.90 m et 1.30 m)

**CONFORME :**

OUI

NON

PAS CONCERNÉ

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date



## CHAMBRE

- Les chambres doivent faire l'objet d'une identification visuelle et tactile sur la porte
- Rayon de giration (diamètre 1.50 m), chevauchement du débattement de la porte  $\leq 0.25$  m
- Largeur cheminement  $\geq 0.90$  m
- Angle droit autour du lit (respect de la règle des  $L1+L2 \geq 2$  m)

**CONFORME :**

OUI

NON

PAS CONCERNÉ

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
fiche 17: Circulation intérieures horizontales, dispositif de protection	3 mois	300 €		1er trimestre 2017
fiche 18: Circulation intérieure verticale	1 année	4363 €		Avant fin 2017
Fiche 19: Portes portiques et sas, porte entrée passage réduit par blocage de la porte	3 mois	200 €		1er trimestre 2017

## NOTES ET OBSERVATIONS

Levée de toutes les prescriptions de non-conformité : fin 2020

Construction de l'internat B en conformité avec l'accessibilité : fin 2020

Construction salle multifonctions en conformité avec l'accessibilité : avril 2024



**CNISAM**

Centre National d'Innovation Silver économie, Autonomie et Métiers

**PÔLE  
D'INNOVATION**  
artisanat et petites entreprises



**Chambres de Métiers  
et de l'Artisanat**

Région  
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

CNISAM - Service de la Chambre Régionale de Métiers  
et de l'Artisanat de la Nouvelle Aquitaine  
14 rue de Belfort CS 71300 - 87060 LIMOGES cedex  
Tél : 05 55 79 40 70 / [contact@cnisam.fr](mailto:contact@cnisam.fr)

**WWW.CNISAM.FR**



\* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d'État AVANT le 1er octobre 2016 suite à l'avis du Conseil régional.